



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
OFICIO NUM: DOP/CONTL/2024/048
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

Contla de Juan Cuamatzi, Tlax., julio 09 del 2024



Acuse

C.P. ROMAN MUÑOZ CALVA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACION HACENDARIA
PRESENTE:

SECRETARÍA DE FINANZAS
TLAXCALA
10 JUL. 2024
q=00am
Man
RECIBIDO
DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACION HACENDARIA

002503

El que suscribe Ing. Ricardo Mozencahuatzi Cuahutle, Director de Obras Públicas, del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, Estado de Tlaxcala, le envía un cordial saludo y al mismo tiempo remito información solicitada por correo electrónico **REFERENTE A LOS ANEXOS A, B y C** debidamente requisitados, relativo al 2do. Trimestre (abril-mayo-junio) ejercicio 2024, para estar en posibilidades de iniciar los trabajos de validación reportados al portal del "Sistema de los Recursos Federales Transferidos".

Sin más por el momento, quedo de Usted como su más atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE
"HAGAMOS HISTORIA"



[Signature]
ING. RICARDO MOZENCAHUATZI CUAHUTLE
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI
2021 - 2024

c.c.p.- archivo

Hagamos *Historia*

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

BASE PARA LA VALIDACION EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"

Ejercicio del Gasto

Entidad Federativa: TLAXCALA
Municipio: CONTLA DE JUAN GUAMANTLA, TLAX.

Titular(es) a reportar: Pda. Inversora de 2024

Ciclo del Ejercicio	Tipo del Recurso	Clave de Programa	Clave de Cuenta	Entero	Programa Fondo Comunal Especifico	Reservado/Plazado	Subprograma	Partida			Asignación Financiera			Comentarios	
								Tipos Gasto	Partida Operativa	Aprobado	Modificado	Recomendado (definitivo)	Comprometido		Devengado
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FRM2418001	33		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS			INVERSION	3,751,353.00	3,751,353.00	3,751,353.00	3,751,353.00	3,751,353.00	3,751,353.00	PAGO DE SALARIO A POLICIAS
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FRM2418002	33		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS			INVERSION	867,965.59	867,965.59	867,965.59	867,965.59	867,965.59	867,965.59	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FRM2418004	33		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS			INVERSION	65,590.20	65,590.20	65,590.20	65,590.20	65,590.20	65,590.20	ADQUISICION EQUI DE DEFENSA Y EQUI TACTICO
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FRM2418005	33		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS			INVERSION	219,716.75	219,716.75	219,716.75	219,716.75	219,716.75	219,716.75	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FRM2418006	33		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS			INVERSION	1,929,540.86	1,929,540.86	1,929,540.86	1,929,540.86	1,929,540.86	1,929,540.86	PAGO DE ENERGIA PARA ALUMBRADO PUBLICO
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FRM2418007	33		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS			INVERSION	1,261,504.00	1,261,504.00	1,261,504.00	1,261,504.00	1,261,504.00	1,261,504.00	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZOS DE AGUA POT
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FRM2418008	33		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS			INVERSION	1,187,626.52	1,187,626.52	1,187,626.52	1,187,626.52	1,187,626.52	1,187,626.52	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLA
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FRM2418009	33		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS			INVERSION	207,086.09	207,086.09	207,086.09	207,086.09	207,086.09	207,086.09	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FRM2418011	33		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS			INVERSION	759,982.00	759,982.00	759,982.00	759,982.00	759,982.00	759,982.00	PAGO DE PREGIOS DE CONAGUA Y DESCARGAS
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FRM2418012	33		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS			INVERSION	272,800.00	272,800.00	272,800.00	272,800.00	272,800.00	272,800.00	RENTA DE MAQUINARIA
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FRM2418013	33		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS			INVERSION	3,192,950.28	3,192,950.28	3,192,950.28	3,192,950.28	3,192,950.28	3,192,950.28	PAGO DE OBLIGACIONES (AUDIOS)
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FRM2418014	33		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS			INVERSION	215,156.11	215,156.11	215,156.11	215,156.11	215,156.11	215,156.11	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FRM2418015	33		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS			INVERSION	2,142,795.00	2,142,795.00	2,142,795.00	2,142,795.00	2,142,795.00	2,142,795.00	PAGO OBLIGACIONES FINANCIERAS IMPUESTOS
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FRM2418017	33		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS			INVERSION	417,600.00	417,600.00	417,600.00	417,600.00	417,600.00	417,600.00	CANARAS DE SEGURIDAD
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FRM2418020	33		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS			INVERSION	92,243.28	92,243.28	92,243.28	92,243.28	92,243.28	92,243.28	PIRIFERIA PARA BALIZAMIENTO
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FRM2418021	33		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS			INVERSION	45,991.00	45,991.00	45,991.00	45,991.00	45,991.00	45,991.00	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FRM2418022	33		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS			INVERSION	342,780.00	342,780.00	342,780.00	342,780.00	342,780.00	342,780.00	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FRM2418023	33		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS			INVERSION	158,318.06	158,318.06	158,318.06	158,318.06	158,318.06	158,318.06	CONSTRUCCION DE PEDESTAL PARA ESTRUCTURA
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FRM2418001	33		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			INVERSION	1,035,564.14	1,035,564.14	1,035,564.14	1,035,564.14	1,035,564.14	1,035,564.14	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE ACCION PRIV. LUIS DONALDO COLUBO, SECCION CUARTA
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FRM2418002	33		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			INVERSION	294,811.19	294,811.19	294,811.19	294,811.19	294,811.19	294,811.19	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO ASFALTICO, CALLE 16 DE FEBRERO, ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 20 DE FEBRERO, SECCION PRIMERA
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FRM2418003	33		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			INVERSION	20,851.68	20,851.68	20,851.68	20,851.68	20,851.68	20,851.68	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION PRIV. MARIANO MATAMOROS, SECCION SEXTA
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FRM2418004	33		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			INVERSION	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE MOTERHUATLA, ENTRE CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCION Y CALLE 15 DE FEBRERO, SECCION SEXTA
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FRM2418005	33		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			INVERSION	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE 12 DE ABRIL 2DA. ETAPA 1, ENTRE CALLE 15 DE FEBRERO Y CALLE 15 DE FEBRERO, SECCION SEXTA
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FRM2418006	33		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			INVERSION	996,030.10	996,030.10	996,030.10	996,030.10	996,030.10	996,030.10	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, CALLE 16 DE FEBRERO, ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 20 DE FEBRERO, SECCION SEPTIMA
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FRM2418007	33		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			INVERSION	892,180.50	892,180.50	892,180.50	892,180.50	892,180.50	892,180.50	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ACCION PRIVADA 2 DE FEBRERO, ENTRE CALLE 15 DE FEBRERO Y CALLE 15 DE FEBRERO, SECCION SEPTIMA
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FRM2418008	33		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			INVERSION	286,291.90	286,291.90	286,291.90	286,291.90	286,291.90	286,291.90	CONSTRUCCION DE BANQUETAS, CALLE LA PAZ, ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE XICOMTECO, SECCION PRIMERA

Ejercicio del Gasto

Entidad Federativa: TLAXCALA
Municipio: CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAX.

Presupuesto: 2024
Subprograma: 0000
Programa: 0000
Subprograma: 0000
Programa: 0000

Fecha de Emisión: 2024
Fecha de Validación: 2024

Ciclo del Ejercicio	Clave del Recurso	Clave del Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	Mantienen Financiero	Subprograma	Partida	Tipos de Gasto	Partida Operativa	Aprobado	Modificado	Reservado (Miles/mo)	Compendido	Derechado	Ejercido	Pagado	Observaciones
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FISM2418009	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL				INVERSION	610,352.46	610,352.46	610,352.46	610,352.46	610,352.46	610,352.46	610,352.46	610,352.46	CONSTRUCCION DE AVANZADO DE ADOQUIN, CALLE CANTARRANAS ENTRE CA. MORELOS Y CALLE 15 DE MAYO, SECCION SEGUNDA
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FISM2418010	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL				INVERSION	1,095,261.77	1,095,261.77	1,095,261.77	1,095,261.77	1,095,261.77	1,095,261.77	1,095,261.77	1,095,261.77	CONSTRUCCION DE AVANZADO DE ADOQUIN AL JOE MAYO, ENTRE REVOLUCION Y CALLE CUARTEMOC, SECCION TERCERA
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FISM2418011	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL				INVERSION	379,487.93	379,487.93	379,487.93	379,487.93	379,487.93	379,487.93	379,487.93	379,487.93	CONSTRUCCION DE AVANZADO DE ADOQUIN PRIVADA FERROCARRIL ENTRE Prolongacion Venustiano Carranza y Calle CuarTEMOC, SECCION SEGUNDA
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FISM2418018	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL				INVERSION	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	AMPLIACION DE ABEVADERO MAJATECO, CALLE ADOFO LOPEZ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, SECCION CUARTA
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FISM2418019	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL				INVERSION	55,681.90	55,681.90	55,681.90	55,681.90	55,681.90	55,681.90	55,681.90	55,681.90	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, PRIV. UNIVERSIDAD, SECCION SEXTA
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FISM2418020	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL				INVERSION	56,816.14	56,816.14	56,816.14	56,816.14	56,816.14	56,816.14	56,816.14	56,816.14	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, PRIVADA ARTAJA, ENTRE AV. JOSE MARIA MORELOS, SECCION SEPTIMA
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FISM2418021	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL				INVERSION	200,718.09	200,718.09	200,718.09	200,718.09	200,718.09	200,718.09	200,718.09	200,718.09	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, PRIV. UNIVERSIDAD, SECCION SEXTA
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FISM2418027	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL				INVERSION	116,874.23	116,874.23	116,874.23	116,874.23	116,874.23	116,874.23	116,874.23	116,874.23	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, CALLE 20 DE MAYO, ENTRE PRIVADA TEBURIO SY AV. REVOLUCION, SECCION NOVENA
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FISM IND 2418001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL				INVERSION	113,043.96	113,043.96	113,043.96	113,043.96	113,043.96	113,043.96	113,043.96	113,043.96	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE VICTORIA, CALLE VICTORIA, SECCION SEXTA
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FISM IND 2418002	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL				INVERSION	79,748.84	79,748.84	79,748.84	79,748.84	79,748.84	79,748.84	79,748.84	79,748.84	MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE VICTORIA, SECCION SEXTA
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FISM IND 2418003	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL				INVERSION	95,700.00	95,700.00	95,700.00	95,700.00	95,700.00	95,700.00	95,700.00	95,700.00	SERVICIO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL (M.A.E.) EN EL DICTAMEN DE EVALUACION (M.A.E.) 102/2023, EXPEDIDO EN OFICIO: SMD/03/01/03/2023, PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE, SECCION SEPTIMA

ING. RICARDO MOZCANGA JIMENEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI
Elaboró

CP. JORGE EMMANUEL FLORES SANCHEZ
TERCERERO
MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI
Elaboró



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
CONTLA DE JUAN
CUAMATZI
2021 - 2024
OBRAS PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
CONTLA DE JUAN
CUAMATZI
2021 - 2024
TESORERÍA MUNICIPAL

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"

Destino del Gasto

2do. Trimestre de 2024

Trimestre a reportar:

Entidad Federativa: Tlaxcala
Municipio: Contla de Juan Cuamatzi, Tlax.

FOLIO	NOMBRE	Clave Banco	Clave de Pp	Programa Fondo Comento Especifico	AVANCE (%)		Aprobado	Modificado	Recaudado (Militarizado)	Comprometido	Desvirtuado	Ejercido	Pagado	Observaciones
					Fisico	Financiero								
25	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADQUIN, PRIVADA 2 DE ENERO, ENTRE CALLE 2 DE ENERO Y CALLE DEL CERRITO, SECCION SEPTIMA	33	FISM2418007	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	100.00	100.00	862,180.50	862,180.50	862,180.50	862,180.50	862,180.50	862,180.50	862,180.50	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADQUIN, PRIVADA 2 DE ENERO, ENTRE CALLE 2 DE ENERO Y CALLE DEL CERRITO, SECCION SEPTIMA
26	CONSTRUCCION DE BANQUETAS, CALLE LA PAZ, ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE NICOTERENCO, SECCION PRIMERA	33	FISM2418008	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	100.00	100.00	286,291.90	286,291.90	286,291.90	286,291.90	286,291.90	286,291.90	286,291.90	CONSTRUCCION DE BANQUETAS, CALLE LA PAZ, ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE NICOTERENCO, SECCION PRIMERA
27	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADQUIN, CALLE CANTARANAS, ENTRE CA. MORELOS Y CALLE 15 DE MAYO, SECCION SEGUNDA	33	FISM2418009	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	100.00	100.00	610,352.46	610,352.46	610,352.46	610,352.46	610,352.46	610,352.46	610,352.46	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADQUIN, CALLE CANTARANAS, ENTRE CA. MORELOS Y CALLE 15 DE MAYO, SECCION SEGUNDA
28	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADQUIN Y CARRETERA, REVOLUCION Y CARRETERA, IXCOTLA, SECCION TERCERA	33	FISM2418010	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	100.00	100.00	1,095,281.77	1,095,281.77	1,095,281.77	1,095,281.77	1,095,281.77	1,095,281.77	1,095,281.77	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADQUIN Y CARRETERA, REVOLUCION Y CARRETERA, IXCOTLA, SECCION TERCERA
29	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADQUIN, PRIVADA FERROCARRIL, ENTRE PROLONGACION VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CUAUHTEMOC, SECCION SEGUNDA	33	FISM2418011	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	100.00	100.00	379,487.93	379,487.93	379,487.93	379,487.93	379,487.93	379,487.93	379,487.93	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADQUIN, PRIVADA FERROCARRIL, ENTRE PROLONGACION VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CUAUHTEMOC, SECCION SEGUNDA
30	AMPLIACION DE ABREVADERO AGRICOLA, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, ENTRE CALLE 19 DE MARZO Y CALLE LAZARO CARRERAS	33	FISM2418016	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	100.00	100.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	AMPLIACION DE ABREVADERO AGRICOLA, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, ENTRE CALLE 19 DE MARZO Y CALLE LAZARO CARRERAS
31	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, PRIV. UNIVERSIDAD, SECCION SEPTIMA	33	FISM2418019	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	100.00	100.00	55,681.90	55,681.90	55,681.90	55,681.90	55,681.90	55,681.90	55,681.90	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, PRIV. UNIVERSIDAD, SECCION SEPTIMA
32	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, PRIV. MARIA MORELOS, ENTRE AV. JOSE MARIA MORELOS, SECCION SEPTIMA	33	FISM2418020	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	100.00	100.00	56,816.14	56,816.14	56,816.14	56,816.14	56,816.14	56,816.14	56,816.14	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, PRIV. MARIA MORELOS, ENTRE AV. JOSE MARIA MORELOS, SECCION SEPTIMA
33	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, PRIV. LAS PALMAS, SECCION SEXTA	33	FISM2418021	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	100.00	100.00	200,718.09	200,718.09	200,718.09	200,718.09	200,718.09	200,718.09	200,718.09	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, PRIV. LAS PALMAS, SECCION SEXTA
34	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, ENTRE CALLE 20 DE MAYO Y CALLE 20 DE MAYO, ENTRE PRIVADA TEBARDO SY AV. REVOLUCION, SECCION NOVENA	33	FISM2418027	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	100.00	100.00	116,874.23	116,874.23	116,874.23	116,874.23	116,874.23	116,874.23	116,874.23	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, ENTRE CALLE 20 DE MAYO Y CALLE 20 DE MAYO, ENTRE PRIVADA TEBARDO SY AV. REVOLUCION, SECCION NOVENA
35	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SEGUNDA PROPUESTA, CALLE VICTORIA, SECCION SEXTA	33	FISM INO 2418001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	100.00	100.00	113,043.96	113,043.96	113,043.96	113,043.96	113,043.96	113,043.96	113,043.96	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SEGUNDA PROPUESTA, CALLE VICTORIA, SECCION SEXTA
36	PRESENTACION DE LA MANIFESTACION PARA LA OBRA AMBIENTAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE VICTORIA, SECCION SEXTA	33	FISM INO 2418002	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	100.00	100.00	79,748.84	79,748.84	79,748.84	79,748.84	79,748.84	79,748.84	79,748.84	PRESENTACION DE LA MANIFESTACION PARA LA OBRA AMBIENTAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE VICTORIA, SECCION SEXTA
37	SERVICIO: CUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL DICTAMEN DE EVALUACION: OMAE- SMOA0004/03/2024, PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE, SECCION SEPTIMA	33	FISM INO 2418003	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	100.00	100.00	95,700.00	95,700.00	95,700.00	95,700.00	95,700.00	95,700.00	95,700.00	SERVICIO: CUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL DICTAMEN DE EVALUACION: OMAE- SMOA0004/03/2024, PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE, SECCION SEPTIMA



ING. RICARDO FERRER ENCARNACION
PRESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI
CUAMATZI



C.P. MANUEL MORALES JORGE GARCIA
TESORERO
MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI
CUAMATZI

2021 - 2024

TESORERIA MUNICIPAL

PARA EL CARGO DE FOLIO, NOMBRE, CLAVE BANCO, CLAVE DE PROGRAMA, CLAVE DE PROYECTO, CLAVE DE SUBPROYECTO, CLAVE DE EJERCICIO, AVANCE, ETC.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI
CUAMATZI

2021 - 2024

OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2024
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"
INDICE EN EL EJERCICIO DE RECURSOS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Meta Alcanzada	Numerador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	24.63%	\$ 8,947,291.43	24.63%	\$ 8,947,291.43	\$ 36,324,754.00
	2do. Trimestre	22.53%	\$ 8,183,497.31	22.53%	\$ 8,183,497.31	\$ 36,324,754.00
	3er. Trimestre	0.00%		0.00%		\$ 36,324,754.00
	4to. Trimestre	0.00%		0.00%		\$ 36,324,754.00

* Numerador y Denominador (MONTOS \$), son los Campos a requisitar de conformidad a las variables establecidas para cada una de las fórmulas.
 ** Requisitar Meta Planeada para todos los casos.
 *** Requisitar Meta Alcanzada solo para los periodos de reporte correspondiente al trimestre



ING. RICARDO MORENCARHUATZI CUAHUTLE
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
CONTLA DE JUAN CUAMATZI
 — 2021 - 2024 —
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
CONTLA DE JUAN CUAMATZI
 — 2021 - 2024 —
TESORERÍA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2024

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"
PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	33.33%	1	3	33.33%	1	3	
	2do. Trimestre	100.00%	10	10	100.00%	10	10	
	3er. Trimestre	# DIV/0			# DIV/0			
	4to. Trimestre	# DIV/0			# DIV/0			

MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2024

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Contribución Directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	33.33%	1	3	33.33%	1	3	
	2do. Trimestre	100.00%	6	6	100.00%	6	6	
	3er. Trimestre	# DIV/0			# DIV/0			
	4to. Trimestre	# DIV/0			# DIV/0			

MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2024

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Otros Proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	33.33%	1	3	33.33%	1	3	
	2do. Trimestre	100.00%	3	3	100.00%	3	3	
	3er. Trimestre	# DIV/0			# DIV/0			
	4to. Trimestre	# DIV/0			# DIV/0			

* Numerador y Denominador (# Número proyectos), son los Campos a requisitar de conformidad a las variables establecidas para cada una de las fórmulas.

** Requisitar Meta Planeada para todos los casos.

*** Requisitar Meta Alcanzada solo para los períodos de reporte correspondiente.

**** Es importante recordar que la suma de los numeradores de los tres indicadores no debe ser igual al total del denominador, por ejemplo:

Complementarios: 5 proyectos al 4to trimestre, Contribución Directa: 5 proyectos al 4to trimestre y Otros Proyectos: 5 proyectos al 4to trimestre.

INDICADOR: $5/15 + 5/15 + 5/15 = 15/15 = 1 = 100\%$

ING. RICARDO MOZENC AHUATZI CUAHUTLE
 Elaboró
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
CONTLA DE JUAN CUAMATZI
 2021 - 2024
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
CONTLA DE JUAN CUAMATZI
 C.P. MARCO EMMANUEL FLORES SANCHEZ
 Autorizó 2021 - 2024
 TESOERÍA MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI